

Назив наручиоца: Општина Деспотовац, Општинска управа општине Деспотовац

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Редни број набавке: ЈН 22/2018, број Одлуке о покретању 404-189/2018-03

Број: 404-249-25/2018-03

Датум: 19.08.2019. године

Адреса: Милосава Здравковића Ресавца бр. 4, 35213 Деспотовац

Интернет страница наручиоца: www.despotovac.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке у отвореном поступку - **Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Дома здравља "Деспотовац" у Деспотовцу**, ОРН 45454000 - радови на реконструкцији, 45262700 – адаптација зграда, 45262800 – радови на доградњи зграда, председник општине Деспотовац доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 404-249/2018-03 од 01.10.2018. године (са Анексом бр. 1 Уговора број 404-249-19/2018-03 од 13.06.2019. године), закључен између Општинске управе општине Деспотовац, ул. Милосава Здравковића Ресавца број 4, 35213 Деспотовац, матични број: 07186169, ПИБ: 101360116, коју заступа председник општине Никола Николић, дипл. економиста (у даљем тексту: Наручилац), и групе понуђача коју заступа носилац посла - Предузеће за производњу, промет и услуге "РУКИ СООР" д.о.о. Сладаја, са седиштем у Сладаји, 35215 Стењевац, матични број: 17534882, ПИБ: 103229839, које заступа Саша Маринковић, директор (у даљем тексту: Извођач)

Првобитна вредност уговора је 193.460.510,34 динара (словима: стодеведесеттримилionaчетиришестдесетхиљадапетстотинедесет динара 34/100) без ПДВ-а, односно 232.152.612,41 динара (словима: двестатридесетдвамилионастопедесетдвехиљадешестодванаест динара 41/100) са ПДВ-ом.

Првобитна вредност уговора неће се мењати, већ ће анексом уговора бити уговорено само продужење рока извођења радова из објективних разлога.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

- Сходно члану 6. уговора из става 1. ове одлуке (у даљем тексту: Уговор), Захтеву за продужење рока извођења радова број 02-07-243 од 13.08.2019. године, Мишљењу надзорног органа број 404-249-22/2018-03 од 13.08.2019. године, Одобрењу за продужење рока датог од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС, број 404-249-24/2018-03 од 15.08.2019. године, испуњени су објективни услови за продужење рока извођења радова, утврђени чланом 6. став 2. тачка 3. Уговора, те је Наручилац одобрио Извођачу продужење рока извођења радова за додатних 20 календарских дана, што ће бити утврђено Анексом бр.2 Уговора.



ЗА НАРУЧИОЦА:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Никола Николић, дипл. економиста